

Betriebsspiegel

Betriebsfläche 34,3 ha (BF)
32,7 ha Eigentum
1,6 ha Pachtfläche

davon:

• 19,0 ha Landwirtschaftliche Nutzfläche (LF)

ca. 2,5 ha Silomais

ca. 16,5 ha Grünland

13,8 ha Wald 0,9 ha Hoffläche 0,6 ha Leiten

Betriebsspiegel

Tierhaltung ca. 45 Milchkühe (im Neubau)

ca. 30 Jungtiere

Ziel ca. 57 Milchkühe

Milchleistung ca. 7.400 kg

Gülleabnahmeverträge 500 m³ Güllelagerraum 800 m³

Staudammspaltenböden 300 m³

Fahrsilo 900 m³



Ausgangslage

- Anbindehaltung ohne Weideaustrieb (ca. 33 Kühe)
- keine Entwicklungsmöglichkeit mit der alten Stallform
- Hofnachfolge gesichert und gute AK-Ausstattung des Betriebs
- 2010 separate Vermarktung der Milch

▶ bis 2012: Faire Milch

▶ jetzt: Sternenfair Milch


Planung & Bauantrag "Fertigstall"

- Stallbauseminar 2009 am Landwirtschaftsamt Rosenheim
- Entschluss zu einem Stallneubau im März 2010
- Tag der offenen Tür in Grub im Juni 2010
- Kontaktaufnahme mit Arbeitsgruppe Landwirtschaftliches Bauwesen, ILT 4c
- ► Einreichung Bauplan für einen Fertigstall im August 2010
- Antrag auf Förderung


Änderung Planung & Bauantrag

- Stallbesichtigungen von Pilotbetrieben mit Modulstall
- Entschluss zu dieser Bauform
- Entwurf Arbeitsgruppe landwirtschaftliches Bauwesen, ILT 4c
- Erstellung Tekturplan Ingenieurbüro Edtbauer (Datum: November 2010)
- Stallbauseminar in Traunstein in Dezember 2010 (Schwerpunkt: kostengünstiges Bauen)


Planung Modulstall



Schnitt Liegehalle



Schnitt Melkstand (ehemaliger Anbindestall)



Baukosten

Baukosten

• Investitionsbedarf ca. 419.900 €

Kosten pro TP (inkl. Jungvieh)
ca. 7.400 €/ TP

Enthalten

 Abbruch
 – und Rohbauarbeiten, Stalleinrichtung, Melktechnik, eigenes Schnittholz, Sonstiges

• Dunglager ca. 25.000 €

Eigenleistung k. A.

Netto, Stand 2012

















Entscheidungsgründe

- Bester Tierkomfort (beste Durchlüftung und Lichtverhältnisse)
- Biotauglich
- Für jede Stallgröße anwendbar
- Einfache Erweiterungsmöglichkeit
- Kein hoher Baukörper erforderlich
- Geringere Baukosten
- 100 % eigenes Holz verwendbar
- Keine Leimbinder nötig
- Einheimische Firmen können den kompletten Bau ausführen
- Altgebäude kann gut integriert werden

